

**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES**

Periodo: mayo 2003 - junio 2004

Entidad Federativa: 18 Nayarit

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programada A	Ejercido B		
1	Construcción de Zona de riego para el pozo profundo "La Laguna" (Cancelada)	Ahuacatlan, Heriberto Jara (La Haciendita)	SEDER	52 17	0	Hectarea Productor				0
2	Construcción de zona de riego para el pozo profundo "Las Pomas" (Reprogramada y Modificada)	Ahuacatlan, Tetitlan	SEDER	50 15	50 15	Hectarea Productor	578,745	578,745		578,745
3	Equipamiento electromecánico del pozo "Las Flores" (Reprogramada y Modificada)	Compostela, Compostela	SEDER	56 8	56	8 Hectarea Productor	539,844	539,835		539,835
4	Rehabilitación de presa derivadora y desazolve de vaso (Reprogramada)	Compostela, Ixtapa de la Concepcion	SEDER	2000 400	2000 400	Hectarea Productor	1,625,202	1,625,202		1,625,202
5	Construcción de zona de riego para pozo profundo "El Derramadero" (Reprogramada)	Compostela, Juan Escutia (Borbollon)	SEDER	82 18	82 18	Hectarea Productor	1,029,491	1,029,491		1,029,491
6	Equipamiento electromecánico del pozo "Miraflores" (Reprogramada)	Compostela, Juan Escutia (Borbollon)	SEDER	82 22	82 22	Hectarea Productor	704,911	704,911		704,911
7	Equipamiento electromecánico del pozo "La Criba" (Reprogramada)	Compostela, La Peñita de Jalt.	SEDER	24 8	24	8 Hectarea Productor	256,657	256,657		256,657
8	Perforación de pozo profundo "El Matadero" (Reprogramada)	Compostela, El Refilion	SEDER	1 15	1 15	Pozo Productor	495,488	495,488		495,488
9	Desazolve de dren pluvial "Arroyo El Caimanero" (Reprogramada)	Compostela, Las Varas	SEDER	3.2 40	3.2 40	Km. Productor	491,591	491,591		491,591
10	Perforación de pozos someros. Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego (Reprogramada)	Compostela, Villa Morelos	SEDER	300 15	300 15	M.L. Productor	487,954	487,951		487,951
11	Construcción de presa derivadora de Zacualpan (Reprogramada)	Compostela, Zacualpan	SEDER	250 50	250 50	Hectarea Productor	195,251	195,251		195,251
12	Construcción de norias (Reprogramada)	Compostela, Zapotan	SEDER	12 12	12 12	Pozo Productor	205,711	205,711		205,711
13	Perforación de pozo profundo "El Carrizo" (Cancelada)	Ixtlan del Rio, Mexpan	SEDER	1 16		Pozo Productor				0
14	Equipamiento electromecánico del pozo "El Palo Verde" (Reprogramada)	Jala, Jala	SEDER	34 15	34 15	Hectarea Productor	585,210	585,210		585,210
15	Perforación de pozo profundo "Jala-Higuerita" (Reprogramada)	Jala, Jala	SEDER	1 6	1 6	Pozo Productor	590,796	590,796		590,796
16	Perforación de pozos someros. Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Reprogramada y Modificada)	Rosamorada, Las Pilas	SEDER	500 20	500 20	M.L. Productor	448,366	448,364		448,364
17	Perforación de pozos someros. Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Reprogramada y Modificada)	Rosamorada, Rosamorada	SEDER	725 25	725 25	M.L. Productor	705,297	705,282		705,282
18	Rehabilitación de Vertedor de demacías y construcción de zona de riego presa "Melon Zapote" (Reprogramada y Modificada)	Rosamorada, San Juan Bautista	SEDER	160 50	160 50	Hectarea Productor	3,305,266	3,305,266		3,305,266
19	Perforación de pozos someros. Profundidad promedio de 20-30 metros para fines de riego. (Cancelada)	Rosamorada, Santa Fe	SEDER	300 15		M.L. Productor				0
20	Equipamiento electromecánico del pozo "El Tempisque" (Reprogramada)	San Pedro Lags, Coatecomate	SEDER	60 14	60 14	Hectarea Productor	788,918	788,919		788,919

**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES**

Periodo: mayo 2003 - junio 2004

Entidad Federativa: 18 Nayarit

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programada A	Ejercido B		
21	Perforacion de pozo profundo "La Mesa" (Reprogramada)	San Pedro Lags, Las Guasimas	SEDER	1 16	1 16	Pozo Productor	907,787	907,787		907,787
22	Perforacion de pozo profundo "Las Pilas" (Reprogramada)	San Pedro Lags, Las Guasimas	SEDER	1 14	1 14	Pozo Productor	698,940	698,939		698,939
23	Perforacion de pozo profundo "El Plan" (Reprogramada)	San Pedro Lags, Milpillas Bajas	SEDER	1 11	1 11	Pozo Productor	1,002,583	1,002,577		1,002,577
24	Perforacion de pozo profundo "Chirimollos" (Reprogramada)	San Pedro Lags, San Pedro Lags	SEDER	1 16	1 16	Pozo Productor	897,491	897,491		897,491
25	Perforacion de pozo profundo "Tequilita" (Reprogramada)	San Pedro Lags, Tequilita	SEDER	1 22	1 22	Pozo Productor	738,399	738,399		738,399
26	Equipamiento electromecanico del pozo "El Colorado" (Reprogramada)	Santa Maria Del Oro, Buckingham	SEDER	30 12	30 12	Hectarea Productor	606,303	606,303		606,303
27	Equipamiento electromecanico del pozo "Las Higueras" (Reprogramada)	Santa Maria Del Oro, Cerro Blanco	SEDER	40 16	40 16	Hectarea Productor	546,970	546,714		546,714
28	Perforacion de pozo profundo "Cucuyachi 2" (Reprogramada)	Santa Maria Del Oro, El Limon	SEDER	1 10	1 10	Pozo Productor	762,017	762,014		762,014
29	Construccion de zona de riego para el pozo profundo "Las Canoas" (Reprogramada)	Santa Maria Del Oro, Rincon del Colimayo	SEDER	42 14	42 14	Hectarea Productor	376,837	376,837		376,837
30	Perforacion de pozo profundo "Los Camichines" (Reprogramada)	Santa Maria Del Oro, Rincon del Colimayo	SEDER	1 21	1 21	Pozo Productor	707,606	707,606		707,606
31	Perforacion de pozo profundo "El Ahualamo" (Reprogramada)	Santa Maria Del Oro, Tequepexpan	SEDER	1 22	1 22	Pozo Productor	938,028	938,028		938,028
32	Perforacion de pozo profundo "corral grande 2" (Reprogramada)	Santa Maria Del Oro, Tequepexpan	SEDER	1 22	1 22	Pozo Productor	920,959	920,950		920,950
33	Equipamiento electromecanico del pozo "La Soledad" (Reprogramada)	Santa Maria del Oro, Zapotanito	SEDER	40 19	40 19	Hectarea Productor	519,990	519,280		519,280
34	Rehabilitacion de represa y reposicion de compuertas deslizantes (Reprogramada)	Santiago Ixcuintla, Santa Cruz (Las Haciendas)	SEDER	1 2500	1 2500	Estanque Productor	266,073	266,072		266,072
35	Construccion de dren piloto en su 2da. Etapa en el "Dren Estero Santa Maria" del Km. 6+000 al Km. 10+000 (Reprogramada)	Tecuala, Varias	SEDER	4 200	4 200	Km. Productor	684,078	684,078		684,078
36	Construccion de zona de riego para el pozo profundo "Las Quemadoras" (Reprogramada)	Tepic, San Luis de Lozada	SEDER	20 10	20 10	Hectarea Productor	504,888	504,888		504,888
37	Equipamiento electromecanico del pozo "El Alambre" (Reprogramada)	Tepic, San Luis de Lozada	SEDER	25 17	25 17	Hectarea Productor	706,547	706,237		706,237
38	Equipamiento electromecanico del pozo "La Cañada" (Reprogramada)	Tepic, San Luis de Lozada	SEDER	55 17	55 17	Hectarea Productor	486,847	486,845		486,845

**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES**

Periodo: mayo 2003 - junio 2004

Entidad Federativa: 18 Nayarit

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el período 1/		Programada A	Ejercido B		
39	Equipamiento electromecánico del pozo "Las Maravillas" (Reprogramada)	Tepic, San Luis de Lozada	SEDER	50 10	50 10	Hectarea Productor	522,849	522,848		522,848
40	Equipamiento electromecánico del pozo "El Mirador" (Reprogramada)	Tepic, San Luis de Lozada	SEDER	50 15	50 15	Hectarea Productor	617,869	617,869		617,869
41	Equipamiento electromecánico del pozo "El Ahualamo" (Reprogramada)	Tepic, San Luis de Lozada	SEDER	42 10	42 10	Hectarea Productor	578,739	578,634		578,634
42	Rehabilitación de Zonas Estuarinas para la actividad pesquera, mediante la adquisición de Draga Marina de 400 hp. (Reprogramada y Modificada)	Todo el Estado, Varias	SEDER	2	2	Equipo	12,341,400	12,341,400		12,341,400
43	Perforación de 20 pozos someros a una profundidad promedio de 30 mts. por unidad (Reprogramada)	Ruiz, Ruiz	SEDER	600 20	600 20	M.L. Productor	581,025	581,019		581,019
44	Construcción de 25 Norias a una profundidad promedio de 7 mts. (Reprogramada)	Compostela, Paso de las Palmas	SEDER	175 25	175 25	M.L. Productor	690,289	690,243		690,243
45	Perforación de 40 pozos someros a una profundidad promedio de 20 mts. por unidad (Reprogramada)	Rosamorada, 18 de Marzo	SEDER	800 40	800 40	M.L. Productor	929,560	929,560		929,560
46	Perforación de 15 pozos someros a una profundidad promedio de 54.8 mts. por unidad (Reprogramada)	Ixtlan del Rio, Ixtlan del Rio	SEDER	822 15	822 15	M.L. Productor	1,146,279	1,146,148		1,146,148
47	Rehabilitación de Presa la Haciendita (Reprogramada)	Santa Maria del Oro, San Jose de Mojarras	SEDER	312 80	312 80	Hectarea Productor	181,147	181,147		181,147
48	Perforación de pozo profundo "San Antonio" a una profundidad de 200 mts.	San Pedro Lagunillas, San Pedro Lagunillas	SEDER	1 15	1 15	Pozo Productor	609,146	609,139		609,139
49	Perforación de pozo profundo "Los Tlacuaches" a una profundidad de 200 mts. (Reprogramada)	Amatlan de Cañas, Estancia de los Lopez	SEDER	1 12	1 12	Pozo Productor	457,909	457,909		457,909
50	Perforación de pozo profundo "Callejon CBTA" (Reprogramada)	San Pedro Lagunillas, San Pedro Lagunillas	SEDER	1 47	1 47	Pozo Productor	642,576	642,576		642,576
51	Equipamiento electromecánico en la zona de riego Otates, consistente en suministro y colocación de subestación y línea eléctrica, equipo de bombeo, tren de piezas especiales, caseta de control, cercado perimetral y terminación de canales. (Reprogramada)	Santiago Ixcuintla, Otates	SEDER	120 240	120 240	Hectarea Productor	1,305,226	1,305,226		1,305,226
52	Rehabilitación general y terminado de bodega, (Reprogramada)	San Blas, Autan	SEDER	1 30	1 30	Bodega Comunidades	568,668	568,623		568,623
53	Rehabilitación general y terminado de bodega (Reprogramada)	Compostela, Librado Rivera	SEDER	1 40	1 40	Bodega Productor	130,789	130,789		130,789
54	Perforación de pozo profundo "El Bordo" a una profundidad de 240 mts. (Reprogramada)	San Pedro Lagunillas, Coastecomate	SEDER	1 9	1 9	Pozo Productor	955,366	955,366		955,366

**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES**

Periodo: mayo 2003 - junio 2004

Entidad Federativa: 18 Nayarit

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programada A	Ejercido B		
55	Equipamiento electromecánico del pozo "San Julian", consistente en suministro y colocación de subestación y línea eléctrica, equipo de bombeo, tren de piezas especiales, caseta de control y cercado perimetral (Reprogramada)	Tepic, Francisco I. Madero	SEDER	48 15	48 15	Hectarea Productor	360,981	360,981		360,981
56	Construcción de 24 Norias a una profundidad promedio de 3 mts. (Reprogramada)	Compostela, Candido Salazar	SEDER	72 24	72 24	M.L. Productor	331,988	331,961		331,961
57	Equipamiento electromecánico del pozo "Chapalilla", consistente en suministro y colocación de subestación y línea eléctrica, equipo de bombeo, tren de piezas especiales, caseta de control y cercado perimetral (Reprogramada)	Santa Maria del Oro, Chapalilla	SEDER	20 10	20 10	Hectarea Productor	253,211	253,211		253,211
58	Equipamiento electromecánico del pozo "CFE La Lobera", consistente en suministro y colocación de subestación y línea eléctrica, equipo de bombeo, tren de piezas especiales, caseta de control y cercado perimetral (Reprogramada)	Ahuacatlan, Marquezado.	SEDER	120 50	120 50	Hectarea Productor	534,866	534,866		534,866
59	Equipamiento electromecánico del pozo "El Colmenar", ubicado en predio la lagunita, consistente en suministro y colocación de subestación y línea eléctrica, equipo de bombeo, tren de piezas especiales, caseta de control y cercado perimetral (Reprogramada)	Jala, Jala	SEDER	29 9	29 9	Hectarea Productor	321,258	321,259		321,259
60	Construcción de Sistema de Riego Presurizado, en su primera etapa (Reprogramada)	San Blas, Isla del Conde	SEDER	1000 188	1000 188	Hectarea Productor	5,689,907	5,689,906		5,689,906
61	Construcción del piso de concreto del empaque para frutas y hortalizas del ejido las Pilas (Reprogramada)	Rosamorada, Las Pilas	SEDER	1 21	1 21	Bodega Productor	282,274	282,274		282,274
62	Construcción de Centro de Acopio para el grupo guanabanero Puerta la Lima de abajo. (Reprogramada)	Compostela, la Lima de abajo	SEDER	976 158	976 158	Hectarea Productor	3,173,313	3,172,124		3,172,124
63	Construcción de Centro de Acopio para ganado en "las piedras" (Reprogramada)	Compostela, Las Piedras	SEDER	1 300	1 300	Obra Productor	1,050,651	1,050,650		1,050,650
64	Rehabilitación y terminación de Centro de Acopio para ganado (Cancelada)	San Pedro Lagunillas, Mpio. San Pedro Lagunillas	SEDER	1 100	1 200	Obra Productor				
65	Construcción de Centro de Acopio para ganado (Cancelada)	Ahuacatlan, mpio. de Ahuacatlan	SEDER	1 200		Obra Productor				
66	Adquisición de equipos para rehabilitación de predios, a través de subsuelos, nivelaciones, jagüeyes, despidres, caminos sacacosechas y bordos (Reprogramada)	Todo el Estado, varias	SEDER	4	4	Equipo				

**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES**

Periodo: mayo 2003 - junio 2004

Entidad Federativa: 18 Nayarit

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programada A	Ejercido B		
67	Construcción de patios de secados y/o pilas para fermentar café (Reprogramada y Modificada)	Xalisco, San Blas, Ruiz, Compostela, Santa Ma. Del Oro, Acaponeta, Huajicori, Santiago, Bahia de Banderas, Loc. Varias	SEDER	200 200	200 200	Obra Productor	802,599	802,599		802,599
68	Rehabilitación y Ampliación del Vivero Forestal Sauta (Reprogramada)	San Blas, Sauta	SEDER	1'000,000 1 15,000	1'000,000 15,000	Plantas Obra Habitantes	649,194	649,194		649,194
69	Rehabilitación de Bodegas para recolección de café (Reprogramada)	Ruiz, Cordón del Jigero	SEDER	1 200	1 200	Obra Productor	236,060	236,029		236,029
70	Construcción de Represa en Mesa del Nayar (Reprogramada)	El Nayar, Mesa del Nayar	SEDER	1 200	1 200	Obra Alumno	1,486,720	1,486,720		1,486,720
71	Construcción de Invernadero en Mesa del Nayar, para producción de hortalizas (Cancelada)	El Nayar, Mesa del Nayar	SEDER	1 200		Obra Alumno				0
72	Adquisición de Equipo D5 para rehabilitación de caminos sacacosechas y bordos (Cancelada)	Ixtlan del Rio, varias	SEDER	1		Equipo				0
73	Gastos indirectos inherentes a los proyectos de \$54,364,030.00 Reprogramada)	Todo el Estado, varias	SEDER		97%	varios	1,396,227	1,361,182	3/53,352	1,414,534
74	CONST. DE CAMINO TIPO "C" E.C.INTERNACIONAL NO. 15 H. BATALLON DE SAN BLAS (Reprogramada)	SANTIAGO IXC.	SOP	1 631 3037	1 631 3037	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	1,253,141	1,253,141		1,253,141
75	Ampliación de colector de alcant. Margen derecha Del Rio Mololoa (camino a los metates) (Cancelada)	Tepic	CEA	1 169 226		SISTEMA PERSONAS JORNALES				0
76	CONSTRUCCION DE CARRETERA TIPO "C" EC. KM. 106+85 CARRETERA FED. NO. 15-BONITA (Reprogramada)	ROSAMORADA	SOP	1 169 4894	1 169 4894	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	1,919,544	1,919,544		1,919,544
77	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR AGUAS BLANCAS (Reprogramada)	BAHIA DE BANDERAS SAYULITA	SOP	16 994 10769	16 994 10769	METROS PERSONAS JORNALES	4,560,717	4,560,717		4,560,717
78	CONSTRUCCION DE 3 PUENTES VEHICULARES EN BOULEVARD-LA PEÑITA-LOS AYALA (Reprogramada)	COMPOSTELA LA PEÑITA DE JALTEMBA	SOP	106.18 7160 16502	95%	METRO L. PERSONAS JORNALES	9,400,134	9,398,656		9,398,656
79	CONSTRUCCION DE OBRAS DE INFRAESTRUCTURA HIDROAGRICOLA MARGEN DERECHA DEL RIO SANTIAGO (Reprogramada)	SANTIAGO IXC. YAGO	SOP	1.42 2580 24097	1.42 2580 24097	KILOMETRO PRODUCTOR JORNALES	9,435,793	9,435,793		9,435,793
80	CONSTRUCCION DE CAMINO TIPO "C" TECUITATA-EL CORA SEGUNDA ETAPA	SAN BLAS ELCORA	SOP	7 900 95384	7 900 95384	KILOMETRO PERSONAS JORNALES	8,856,319	8,856,261		8,856,261
81	Pavimentación del caminos San Luis de Lozada-San José de Mojarras del km 11+280 al 14+292 (Reprogramada y Modificada)	Varios	SOP	2 722 17992	2 722 17992	Kilometros Personas Jornales	7,333,696	7,333,696		7,333,696

**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES**

Periodo: mayo 2003 - junio 2004

Entidad Federativa: 18 Nayarit

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programada A	Ejercido B		
82	ADQUISICION DEL EQUIPAMIENTO ESPECIALIZADO PARA EL LABORATORIO DE LA UNIV. TECNOLOGICA DE LA COSTA	SANTIAGO IXC.	SOP	1 350	1 350	EQUIPO ALUMNOS	2,162,086	2,162,087		2,162,087
83	Construcción de canchas de squash y fronton en las instalaciones del INDEJ (complemento de la infraestructura Deportiva para la Olimpiada Nacion 2004, con sede en el Estado de Nayarit (Reprogramada)	Tepic Tepic	SOP	8 224,561	8 224,561	canchas Personas	5,112,425	5,112,425		5,112,425
84	Equipamiento y Electrificación del Pozo Profundo "Tequilita" (Con rendimientos financieros) (Reprogramada)	San Pedro Lagunillas Tequilita	SEDER	45 22		Hectares Productores			3/ 624,177	624,177
85	Construccion de Planta de Tratamiento de Aguas Residuales (Segunda Etapa)	Ixtlán del Río Ixtlán del Río	CEA	1 21,157	1 21,157	Planta Personas	3,350,000	3,346,614		3,346,614
86	Equipamiento de la Segunda Etapa del Hospital Integral de Santiago Ixc. (Reprogramada)	Santiago Ixc. Santiago Ixc.	S.S.N.	1 95,311	1 95,311	Lote Personas	787,629	779,466		779,466
87	Equipamiento y Electrificación del Pozo Profundo "Los Tlacuahes"	Amatlán de Cañas, Estancia de los Lopez	SEDER	24 12	24 12	Hectareas Productores	440,627	440,626		440,626
88	Equipamiento y Electrificación del Pozo Profundo "Jala Higuera"	Jala Jala	SEDER	30 6	30 6	Hectareas Productores	563,193	563,192		563,192
						<b>SUBTOTAL Rendimientos financieros pendientes de asignar</b>				9,106
						<b>TOTAL</b>	<b>126,675,358</b>	<b>126,199,660</b>		<b>686,635</b>
										<b>126,886,295</b>

La entidad federativa asume, por si misma, plenamente los compromisos y responsabilidades vinculados con las obligaciones juridicas, financieras y de cualquier otro tipo relacionadas con las obras de infraestructura y/o acciones contenidas en este formato

1/ Se podrá reportar el avance en el periodo como porcentaje (%) respecto de la meta total programada a realizar con el apoyo del FIES

2/ En caso de que no se hayan asignado y aplicado los rendimientos financieros a proyectos especificos, se deberá registrar su monto como subtotal (C) y después sumarlo en el total correspondiente (D=B+C).

3/ Los rendimientos financieros asignados al proyecto 73 no fueron ejercidos y de los asignados al proyecto 84 se ejercieron \$609,218.00, por lo que existe un remanente por este concepto de \$68,311.00 que será devuelto a la Tesorería de la Federación, jun

NOMBRE: C.P. GERARDO GANGOITI RUIZ  
PUESTO: SECRETARIO DE FINANZAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE NAYARIT



**Informe de Avances y Resultados de las Obras Públicas Realizadas con Recursos del Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados FIES**

Periodo: mayo 2003 - junio 2004

Entidad Federativa: 18 Nayarit

N° del Proyecto	Denominación y/o descripción del proyecto	Ubicación Municipio y Localidad	Institución Ejecutora	Avance Físico (cantidades)			Avance Financiero			
				Meta		Unidad de Medida	Recursos depositados por Banobras		Rendimientos financieros de la cuenta 2/ C	Total D=B+C
				Programada Total	Avance en el periodo 1/		Programada A	Ejercido B		



FIRMA \_\_\_\_\_